

Referenzmaßnahme

Nummer: 116/16

Baumaßnahme „Molchreinigung Eindickerleitung, Fäkalleitung und Fettleitung“



Projekt: Kläranlage Potsdam Nord

Aufgabenstellung: Reinigung der

- Eindickerleitung DN80 ca. 30m
- Fäkalleitung DN150 ca. 140m
- Fettleitung DN150 ca. 300m

Beschreibung: Ausführung durch UNIROR

- Einbau Molcheinschussschleusen am Rohranfang
- Herstellung spezieller Molche lt. Molchtechnologie
- Durchführung der Molchreinigung und HD-Reinigung
- Inkl. De- und Montageleistungen

Fazit: Sämtliche De- und Montagearbeiten, um die Leitung molchfähig zu machen, wurde durch UNIROR durchgeführt. Alle Arbeiten waren innerhalb eines Arbeitstages abgeschlossen und die volle Durchflussleistung wieder erreicht.

Technische Daten: PEHD DN80-150

Auftraggeber: Energie und Wasser Potsdam
Kläranlage Nord
14480 Potsdam

Ansprechpartner: Herr Drewes 0331 6612372