

Referenzmaßnahme -zyklus

Nummer: 962/112011

Mineralwasserbrunnenleitung, DN 150 und DN 100



Beschreibung/Projekt: Brunnenleitung DN 150, 3000 m
Brunnenleitung DN 100, 800 m

Aufgabenstellung: Herausarbeiten von lösbaren Ablagerungen, Erhaltung der Durchflussmengen
Leitung bleibt im Betrieb

Ausführung: mit speziellen Unimolchen werden die Brunnenleitungen in regelmäßigen Abständen
einschl. der Zuleitung zum Filter gereinigt

Ausführungszeit: 1 Arbeitstag Fa. UNIRO für Molchreinigung

Auftraggeber: Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH
Am Brunnenpark 1- 4
04924 Bad Liebenwerda